

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства Комсомольської селищної ради на 2018-2019роки				3746477,00	3746477,00		3745402,61	3745402,61	0,00	1074,39	1074,39

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Капітальний ремонт рубероїдної покрівлі житлового будинку по вулиці Лермонтова 7 смт.Слобожанське	грн	кошторис		1398711,00	1398711,00	1398711,00	1398711,00		0,00	0,00	
	Капітальний ремонт рубероїдної покрівлі житлового будинку в смт.Слобожанське	грн	кошторис		76578,00	76578,00	76576,14	76576,14		1,86	1,86	

Фактичні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів

Капітальний ремонт рубероїдної покрівлі житлового будинку по вулиці Спортивній 10 смт.Слобожанське	грн	кошторис		592985,00	592985,00	592985,00	592985,00	592985,00		0,00	0,00
--	-----	----------	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	------	------

Капітальний ремонт парпетів та міжпанельних стиків житлового будинку №15 по вулиці Цюлковського смт. Слобожанськ	грн	кошторис	152402,00	152402,00	152259,00	143,00	143,00
Фактичні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів							

Капітальний ремонт вентиляційних каналів (оголовків) житлових будинків №29, №30, №30 а, №31 по вулиці Лермонтова смт. Слобожанськ	грн	кошторис	266949,00	266949,00	266751,00	198,00	198,00
Фактичні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів							

Капітальний ремонт міжпанельних стиків житлового будинку №40 по вулиці Лермонтова смт. Слобожанськ	грн	кошторис	59684,00	59684,00	59634,35	49,65	49,65
Фактичні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів							

Капітальний ремонт шиферної покрівлі житлового будинку по вул. Миру, 5 смт. Слобожанськ	грн	кошторис	834034,00	834034,00	834034,00	0,00	0,00
Фактичні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів							

ридоання

матеріалів для капітального ремонту шиферної покрівлі житлового будинку по вул.Ярослава Мудрого,3(23) в смт. Слобожанське	грн	кошторис	78530,00	78530,00	78519,12	78519,12	10,88	10,88
---	-----	----------	----------	----------	----------	----------	-------	-------

Фактичні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів

Капітальний ремонт входних груп та покрівлі козирків житлових будинків №32, №34, №36, №38, №40, №42 по вулиці Лермонтова смт. Слобожанське	грн	кошторис	286604,00	286604,00	285933,00	285933,00	671,00	671,00
--	-----	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	--------

Фактичні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Кредиторська заборгованість відсутня

Голова Комсомольської селищної ради



Головний бухгалтер

Д.М.Діхтяр

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.В.Бардакова

(ініціали/ініціал, прізвище)